

2011

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DO AÇUDE MUQUÉM



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS DE MANUTEÇÃO DO AÇUDE MUQUÉM

Resenha fotográfica das obras de manutenções nas estruturas componentes do sistema açude Muquém, com ajuda da GESIN, a Gerência Regional da COGERH em Iguatu realizou.



ANTES - Defeito de drenagem no coroamento da parede principal.



DEPOIS - Reposição do aterro no coroamento da parede principal.



ANTES - Vegetação arbustiva excessiva no coroamento da parede auxiliar B (sangradouro).



DEPOIS - Retirada da vegetação excessiva no coroamento da parede auxiliar B (Sangradouro).





ANTES - Defeito de drenagem no coroamento da parede auxiliar D.



DEPOIS - Reposição do aterro no coroamento da parede auxiliar D.

A handwritten signature in black ink, reading "Mardonio Carvalho Mapurunga".

Mardonio Carvalho Mapurunga